

生態保育措施自主檢查表(承攬廠商填寫)

工程名稱	北屯區崇德十九路延伸至更生巷 25M 計畫道路開闢工程		
承攬廠商	總福營造有限公司		
工程位置	地點:台中市北屯區 TWD 座標 (X:3531753.5850,Y:2957895472.8128)	檢查日期	113/01/05
檢查結果	☐ 檢查合格 ☒ 有缺失需改正 / 無此檢查項目		
檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
施工範圍	是否依據工程平面配置圖劃設，避免擾動施工邊界外之區域。	施工便道及施工邊界確實依據工程平面配置圖劃設範圍。 	☐
既有喬木林	施工過程是否避免擾動。	確實無擾動工區附近之既有喬木林。 	☐
棲地動物	陸域施工區域是否提前提動，使動物離開該區域後再進行工程施作。	工程確實於施工前確認動物離開該區域後才進行工程施作。	☐
連續性圍籬	施工範圍周邊是否設置，避免野生動物誤入工區。	施工範圍周邊確實設置連續性圍籬，避免野生動物誤入工區。 	☐

既有道路、人工構造物或裸露地	新聞施工便道及設置臨時置料區是否優先使用，減輕工程對生態的影響。	確實優先使用既有道路或裸露地，減輕工程對生態的影響。 	○
速限標誌	工區周圍是否有設置速限 30 公里/小時以下之提醒標示。	施工車輛確實於工區周圍速限每小時 30 公里以下。	○
民生及工程廢棄物	施工期間是否集中處理，並帶離現場。	於施工現場並無發現遺留民生廢棄物。	○
高噪音機具	施工期間是否避免同時施工，以減少施工對鄰近物種之干擾。	確實避免高噪音機具同時施工，以減少施工對鄰近物種之干擾。	○
揚塵量	是否定時對施工道路進行灑水，降低揚塵對周圍環境之影響。	確實定時對施工道路及車輛進行灑水降低揚塵量。	○
	工區裸露地部分是否定期灑水或以防塵網覆蓋，減少揚塵。 	工區裸露地部分確實以綠網覆蓋方式，減少可能之揚塵。	○
七張犁分線	施工過程產生之渾水，是否避免直接排入。	施工現場並無發現渾水排入七張犁分線內。	○
遊蕩犬貓	施工人員是否無餵養，避免吸引遊蕩犬貓於工區附近駐留。	現場無發現施工人員餵養遊蕩犬貓。	○
工程施作時間	是否為 08:00 至 17:00 之間施工。	工程施作時間確實為 08:00 至 17:00 之間。	○
設置鳥巢	工程完工後是否於周遭喬木上設置加速生態之恢復。	工程尚未完工，待完工後將會執行此措施。	/
植栽移植	如因工程需求，施工範圍內之喬木，移植前是否研擬完整的移樹計畫，並盡可能就近移植，避免長途運送造成喬木損傷。	施工範圍內移植之喬木，確實研擬完整的移樹計畫，並盡可能就近移植。	○
	植栽移植後是否進行植栽保護養護工作並追蹤植栽生長狀況。	確實執行植栽保護養護工作並追蹤植栽生長狀況。	○
異常狀況複查結果：			
複查日期：民國 年 月 日			
複查人員職稱：		簽名：	

工地主任簽名：

陳的華

現場施工人員簽名（檢查人員）：

陳育軒